

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.05.29	班次	下午-17:30	天气	大雨	气温	22℃-18℃
施工情况： 1. 4林停2 2. G05进线道路请装表（B林）已通进岩石段，剩铝味完 3. G14、15、16阻2 4. 挖据机5台、装载机1辆、GPS定位仪-台 5. 人员 9人							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 1. G16、15、14道路因弄土影响村民饮用水已阻2，业经积极协调							
安全生产或者文明施工情况： 因进入雨季，B林施工方注意防范路滑，注意安全。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建