

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树隔电山风电场项目

日期	2022.8.9	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	33°-22°
施工情况： 1. A林路停工 2. B林、G处招筑道路。 3. 挖掘机4台，工具车2辆，GPS定位仪一台，人员10人 4.							
停水	无	停电	无	对工程影响	异土场形均见招筑度 附2		
质量检查（试验、检测、验收）： 路边异土时要逐层夯实，从防雨季冲刷/泥土流失。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 需由主协调：公异异土场及阻工事宜							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提醒下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		



扫描全能王 创建