

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.2	班次	8:00-17:30	天气	多云转雨	气温	34℃-24℃
施工情况： 1. A标停2 2. B标 G05 风场道路招气 3. 挖掘机4台. GPS定位仪一台. 人员10人							
停水	无	停电	无	对工程影响	异土场及2公里需协调		
质量检查（试验、检测、验收）： 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 1. 因村民饮水事宜对G14道路阻工. 2. 需解决异土场问题							
安全生产或者文明施工情况： 总参方在项目部举行2020全国第十九个安全生产月启动仪式							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	无						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		



扫描全能王 创建