

K A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.04	班次	上午7:30	天气	雨转多云	气温	29℃-23℃
施工情况: 1. 升压站(升压站)停工 2. 升压站(升压站)G05道路中心线定位放线 3. G14、G15、G16道路因村民饮用水事宜停工中。 4. 施工人员10人、挖掘机4台、皮卡车2辆 GPS一台							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查(试验、检测、验收): 上午8:00-11:30和总包方乘车行驶到半山腰处因雾霾较大以及有大雨,无法到达现场,原路返回。							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 1. 升压站G14因村民饮用水及一村风水事宜停工需协调 2. 升压站至风场2公里需协调 3. 因天气原因要求施工方加强现场施工安全管理。							
安全生产或者文明施工情况: 1. 要求加强安全管理,车辆下山减速慢行,注意安全。 2. 现场垃圾及时回收,不准随地乱扔							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	无						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建