

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2022.6.8	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	28℃-24℃
施工情况: 1. A标停工 2. B标 G05 风场道路招亮及场平 3. 挖据机 4 台. GPS 定位仪 1 台. 施工人员 10 人							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 1. 上午 10:00-11:30 业主 房长健 工程师. 总包方 温永昌. 胡杰 监理人员到进站道路测量土方量 (A 标段). 结果见汇总表. 填方 12155.7. 挖方 32930.36							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 下午 14:00-16:29 在业主项目部确定明日上午到 A 标不 现场确定已按要求完成的工程量. 参加人员: A 标熊斌. 总包温. 胡. 监理韩. 业主工程部经理胡 项目经理胡洋及李强. 寇. 房. 李建华参加.							
安全生产或者文明施工情况:							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项							
监理在岗人员		吴少坤 马少经 韩火明					
填表人	韩火明			负责人	韩火明		

NB/T31034-2016 风力发电工程验收规范

NB/T31034-2016



扫描全能王 创建