

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.10	班次	20-17:30	天气	多阵雨	气温	34℃-24℃
施工情况: 1. A标打2 2. B标605道路拓宽及场平 3. 施工人员 11人, 推土机 5台, GPS 1台							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 上午和总包方去B标, 当走到半路联系施工方说因晚上下雨道路泥泞, 无法进入现场, 原路返回							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 总包方正在协调解决A标退场后的工程, 给下一步新的施工方进场做准备							
安全生产或者文明施工情况: B标段因近期雨水较大, 车辆行驶注意安全							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		

