

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.11	班次	下午 17:30	天气	多云转雨	气温	34℃-28℃
施工情况: 1. A标停工 2. B标 G05 风场道路拓宽及抬平 3. 挖掘机 5 台, 人员 11 人, GPS 1 台							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 无							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 下午和业主房工到总包项目部确定工程并签字盖章 又 19:00 - 21:00							
安全生产或者文明施工情况: 无							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		

