

表 A0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.13	班次	8:00-17:30	天气	多云	气温	34℃-28℃
施工情况: 1. A标停工 2. B标 G05、G09 风场道路清表、拓宽及平整 3. 施工人员 10 人, 挖掘机 5 台, 皮卡车 2 辆, GPS 定位仪 1 台							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 和总包去 B 标 G09 道路巡视检查							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 1. 上午去樟树维也纳酒店接房长健回项目 2. 甲方正在协调解决 A 标工程另事宜							
安全生产或者文明施工情况:							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建