

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.16	班次	8:00~17:00	天气	多云	气温	28°~34°
施工情况: 1. A标段停工. 2. B标段 G05, G09 局部道路拓宽, 场平. 3. 现场施工人数 11人, 挖掘机 5台, 皮卡车 2台 GPS定位仪一台.							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 无							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 业主单位正在协调 A标段停工事宜.							
安全生产或者文明施工情况:							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	吴少坤			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建