

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.19	班次	8:00~17:00	天气	小雨	气温	24~28°
施工情况： 1. A标段停工. 2. B标段施工升压站. 站外集电线路. (临时电源). 3. B标段风场道路 G05. G08 道路清表. 升压. 4. 施工人员10人. 挖机5台. 皮卡车2台.							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 业主单位正在协调 A标段停工事宜.							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	吴少坤			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建