

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.06.20	班次	8:00~17:00	天气	多云	气温	28°-32°
施工情况： 1. A标段停工。 2. B标段升压站外线敷设。 3. B标段G05道路扩宽，G08道路清表。 4. 现场施工人数11人，挖掘机5台，自卸车2台。							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 业主单位正在协调A标段停工事宜。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员		吴少坤 马少经 韩火明					
填表人	吴少坤			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建