

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.28	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	35℃-29℃
施工情况: 1. A标停工 2. B标,上午配合总包,业主及监理对现场设备、设施防涝及防汛及安全培训等进行安全大检查. 3. B标,下午在G08、G09风场道路做场平 4. 施工队员10人,挖掘机5台, GPS 1台 工程车2辆							
停水	/	停电	/	对工程影响	/		
质量检查(试验、检测、验收): 上午8:00-14:00 在B标进行安全月大检查,业主李长健,总包李松涛,凌和唱,万洋洋及监理吴韩参加,施工单位:陈雨,吴清水.							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): /							
安全生产或者文明施工情况: 以上检查情况总包方汇总下发施工方及业主监理部.							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	/						
监理在岗人员	吴少坤 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建