

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.29	班次	8:00-17:30	天气	多云	气温	34℃-26℃
施工情况: 1. A标停工 2. B标上午配合业主、监理及总包方地质灾害应急演练. 3. B标下午 G8, G9, G05 风场道路场平、拓宽 4. 挖掘机油台, GPS 1台, 施工人员 10人, 工程车 2辆							
停水	/	停电	/	对工程影响	/		
质量检查 (试验、检测、验收): 上午 8:00-13:00 和业主、总包在 B 标段配合地质灾害应急演练, 甲方房长伟, 总包李松涛、王洋洋、胡杰、监理以及全体施工人员参加							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 甲方李新文、崔允明 到陈家协调村民饮用水事宜.							
安全生产或者文明施工情况: B 标段风场道路无警示, 桩位标识标识未做安全防护.							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		

