

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.6.30	班次	8:00-17:30	天气	多云转大雨	气温	35℃-29℃
施工情况： 1. A标停工 2. B标G08、G09、G05风场道路招电吊车 3. 挖据机5台、GPS1台、皮卡工具车2辆、人员10人 4. 下午15:00时因天气情况暂停施工（15:00-17:00有大雨）							
停水	/	停电	/	对工程影响	/		
质量检查（试验、检测、验收）： /							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 1. 上午9:00在七圳村总包会议室召开《关于A标段退场的事宜》，南京高传曲虎（副总）顾执友（工程部长）及项目经理胡洋、技术总李敏、宣元明、房长健、总包项目负责人、监理人							
安全生产或者文明施工情况：施工单位全员参加，详见会议纪要（甲方） B标此时关注天气情况，提前做好防范措施，车辆下山减速慢行注意安全							
遗留问题处理	/						
请下班监理人员注意事项	/						
监理在岗人员	吴少坤 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		

