

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树湖皇山风电场项目

日期	2022.7.1	班次	8:00-17:30	天气	大雨转阴	气温	35℃-27℃
施工情况: 1. A标停工 2. B标G5、G6、G7风场道路场平. 招泥 (上午7:00-9:30施工) 9:30以后因天气原因. 无人施工 3. 挖掘机5台. GPS1台. 人员10人 工程车2辆							
停水	/	停电	/	对工程影响	/		
质量检查 (试验、检测、验收): 无							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 无							
安全生产或者文明施工情况: 无							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	/						
监理在岗人员	/ 吴少坤 韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		



扫描全能王 创建