

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.7.3	班次	下午 17:30	天气	多云	气温	35℃ - 28℃	
施工情况： 1. A标停工 2. B标6吋.609风场通路扫坪 3. 挖掘机5台 GPS定位仪一台. 货车两辆. 人员10人 4. A标段(新进场施工)做进场前准备工作								
停水	/	停电	/	对工程影响	/			
质量检查 (试验、检测、验收)： 下午和总包人到B标巡视检查								
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况)： 下午甲方到身溪村林园农田淹没事宜。								
安全生产或者文明施工情况： 要求做好边沟防护及警示牌工作。								
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	/							
监理在岗人员	吴少坤		韩火明					
填表人	韩火明		负责人	韩火明				

