

监理日志记录表

工程名称：高转新能源宜春樟树洲皂山风电场项目

日期	2022.7.6	班次	17:30	天气	晴转多云	气温	34℃-28℃
施工情况： 1. A标停止，新进场施工方做进场前的准备工作 2. B标 G#道路修整 T3边坡及异工型挡土墙施工 3. 施工员 15人，运土大车 2辆，挖掘机 5台，GPS 1台，皮卡 1辆，2辆							
停水	/	停电	/	对工程影响	/		
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视检查，机械人员不满足现场需要。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 要求尽快加大投入人、机、材，来满足现场需要。							
安全生产或者文明施工情况： 现场完善警示牌							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	/						
监理在岗人员	吴少坤 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建