

监理日志记录表

工程名称: 高特新能源宜春樟树湖风电场项目

日期: 2020.7.7 班次: 17:30 天气: 晴转多云 气温: 34℃-24℃

施工情况:

1. A标停工, 新进场施工队(高特)做进场前的修路作业
2. B标G05道路招浆, G06, G09道路塔吊及招浆
3. 施工队15人, 挖掘机5台, 货车2辆, GPS1台, 运土车2辆。

降水

/

停电

/

对工程影响

/

质量检查(试验、检测、验收):

和总包在下标巡视检查。

现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):

G05道路(转弯平台4区土域)路基招浆, 必须加强环水保控制措施, 并指派专业能力较强的施工管理人员监督施工, 如土方拉运车辆不到位情况下, 可以开尺其挖土区域施工。

发现个别人员未戴安全帽, 现场要求佩戴。

遗留问题或提

请下组监理人

员注意事项

监理在岗人员

吴少坤

韩大明

填表人

韩大明

负责人

韩大明



扫描全能王 创建