

监理日志记录表

工程名称: 高要新能源宜丰镇新风电场项目

日期	2020.7.8	班次	下午17:30	天气	多云转大雨	气温	34℃-24℃
施工情况:							
1. 未续停工. 2. 下午上至下午9:00时在6号道路拓宽. 修路 3. 挖机5台. 装载机6台. 运土大车2辆. 人员15人 下午17:30有大雨. 暂停施工							
停水	1	停电	/	对工程影响	/		
质量检查 (试验、检测、验收):							
/							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
/							
安全生产或者文明施工情况:							
车辆人员下小. 注意安全.							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	/						
监理在场人员	吴少坤 韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		



扫描全能王 创建