

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.7.13	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	36℃-29℃
施工情况: 1. A标开压站开挖围墙基础. 2. B标在G5.G6.G9拉线.场坪修整下边坡 3. 施工人数20人.挖掘机6台.水准仪.GPS各一台.货车2辆.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 1. 上午去B标巡视检查. (李建华.李松涛.韩火明) 2. 下午15:00时在总包方会议室召开关于B标现场存在问题的会议. (王培松.吴清水.胡祥.李新文.李建华.魏涛.李松涛.万祥屏及监理.吴韩参加)							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 1. 会后胡祥协调2台车的事情. 2. 现场(B标)流失流土方严重.给今后恢复环境造成影响.要求施工方上报专项方案及措施.							
安全生产或者文明施工情况: 各施工队要注意安全.							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	/						
监理在岗人员	吴少坤 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		

