

监理日志记录表

工程名称: 高竹新能源宜春樟树陶皇山风电场项目

日期	2020.7.14	班次	早-17:30	天气	多云	气温	34℃-26℃
施工情况:							
1. A标压气站打深水井, 下午已完成1眼井 (共130.14米) 2. B标.G5.G6.G7场坪. 招浆. 修在下边堤 3. 挖桩机1台. GPS2台. 空压机100m³/台. 深钻机1台 人员21人 4. A标压气站旧煤之前接吧木楼. 累, 已完成100%							
停水	/	停电	/	对工程影响	/		
质量检查 (试验、检测、验收):							
去升压站巡视检查.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
1. A标. 需以世生林. 调解决临时电源. (周六日解决) 2. B标需协调2公里风场道路 (正在协调)							
安全生产或者文明施工情况:							
现场总指挥别人未戴安全帽. 要求立即佩戴							
遗留问题或提请下站监理人员注意事项	/						
监理在场人员	吴少坤 韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		



扫描全能王 创建