

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.7.15	班次	8:00-17:30	天气	多云	气温	36℃-29℃
施工情况: 1. A标桩基回填土接桩及打深水井 2. B标, 风场道路拓宽场坪及修在下边坡. 弃场挡土墙施工. 3. 人员25人. 挖掘机6台. 水准仪. GPS各1台. 空压机1台. 装载机1台. 工程车2辆							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 1. 去现场巡视检查. 2.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 1. A标及B标尽快上报前期策划文件. (已报) 2. 甲方协调2公里及14#风机下面陈家村村民淹收农田的事宜							
安全生产或者文明施工情况: 各施工点注意安全.							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		

