

表 A0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.02.21	班次		天气	晴	气温	22℃-9℃
施工情况： 现场施工人员9人。挖机8台，渣土车7台，压路车1台，吊车1台，装载机1台。 G05-G10道路压实及铺设石渣。G02、G03风机基础出盖板。 G03模板拆模。G04风机基础出开挖。G11支线开挖。 G05、G06垫层浇筑。G08钢筋绑扎。 G10、G09、G06支线修整。场外道路施工。环水保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视风场施工。对G05、G06风机基础验收。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 巡视发现高传施工未佩戴安全绳。G02接地施工。接地极深度、焊接面不符合设计要求。G03基础出现裂缝。基础边坡未设围栏。警示牌情况。签发通知单要求施工单位进行整改。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							高传施工未佩戴安全绳 G02接地施工 G03基础出现裂缝 基础边坡未设围栏 警示牌情况
监理在岗人员	李足贤						高传施工
填表人	李足贤		人查处	负责人	李足贤		人查处