

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.02.24	班次		天气	多云	气温	22℃-13℃
施工情况： 现场施工人员96人 挖机8台 渣土车7台 压路车1台 随车1台 汽吊1台 洗扫车1台。 G02、G03风机基础出基坑 G05、G07=坝基层浇筑。 G04、风机基础出开挖 G08、G10钢筋绑扎 G08、G10定位钢筋及模板安装。 五老峰道路拓宽。 升压站8芯光纤更换完成，调度数据网调试。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视风场区施工。G07钢筋验收。G05钢筋验收。同意进入下道工序。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 环水保施工。风险较大。要求施工单位采用双链杆、双绳施工。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							监理单位盖章
监理在岗人员	李足贤 李惠树 成						监理单位盖章
填表人	李足贤			负责人	李足贤		