

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.02.28	班次		天气	阴	气温	13°-10°
施工情况: 现场施工人员 105 人 挖机 4 台. 渣土车 7 台. 压路车 1 台. 随车吊 1 台. 汽吊 1 台. 装载机 1 台. G02. G03. 机位回填. 五老峰水沟回填及道路加宽施工. G04. 垫层浇筑. G06 = 次垫层浇筑. G05. G07. G10 钢筋绑扎 G03 拆模. G05 处理. 钢筋运至机位. 升压站清扫 综合楼集控室网线整理完成.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 巡视风场区施工. 检查发现底板钢筋少于图纸. 钢筋模 板安装钢筋保护层不符合要求.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 针对现场存在的质量问题及时通知并要求施工单位整 改.							
安全生产或者文明施工情况:							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	李足宽 魏树成						
填表人	李足宽	负责人	李足宽				