

表 A.0.8

监理单位 监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.02	班次		天气	雨	气温	10℃-6℃
施工情况: 现场施工人员126人. 挖机8台. 渣土车7台. 压路车1台. 随车吊1台. 15吨吊车1台. 装载机1台. C06. C09 钢筋绑扎. C05. 钢筋绑扎及大管定位钢筋. C07. 钢筋绑扎及模板安装. C15. 砼. 钢筋处理. 场内道路修整. 五老峰道路加宽及水沟回填. 升压站启动厂家调试. 集电线路电缆头制作. 2个. 光纤熔接2个. 电缆 穿分接箱2个.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 监理巡视现场. 检查风机基础 钢筋绑扎.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 与吊装人员沟通送检事宜.							
安全生产或者文明施工情况:							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	李足贤 魏树成						
填表人	李足贤	人黄成		负责人	李足贤	人黄成	