

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.06	班次		天气	阴	气温	15℃-9℃
施工情况： 现场施工人员16人，挖机8台，渣土车7台，压路车1台，随车吊1台， 冷车吊1台，装载机1台。 G07.模板加固 G05. G06. 接地焊接。 G15 清理钢筋混凝土。 G01 基础开挖。 G09. G04. G06 钢筋扎。 环水保撤除料							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位到项目巡视道路塌方，山体滑坡 签发联单要求施工单位加强管理							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 签发联单要求资料及雨季安全施工事宜。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	王正宽 魏树成						
填表人	王正宽			负责人	王正宽		