

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.7	班次		天气	雨	气温	9℃-6℃
施工情况： 现场施工人数 96 人 挖机 8 台 随土车 7 台 压路车 1 台 随车吊 1 台 汽车吊 1 台 装载机 1 台。 G15 清理钢筋混凝土 C09.C04.C06 钢筋绑扎。 升压站清理垃圾，设置标识牌安装。 D 标因下雨未施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理巡视场区道路塌方情况，参加协调沟通会议。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 施工道路塌方要求施工单位加强安全管理。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							监理日志 监理单位 监理单位 监理单位
监理在岗人员	李足贤 魏树成						监理单位 监理单位
填表人	李足贤			负责人	李足贤		

2021.03.09 21:00