

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.3.09	班次		天气	阴	气温	12℃-9℃
施工情况: 现场施工员 9 人, 挖机 8 台, 随土车 7 台, 压路车 1 台, 随车吊 1 台, 汽车吊 1 台, 装载机 1 台. G09 焊完定位后钢筋及接地. G02、G03 二次灌浆 G15 清理后钢筋混凝土 G11 机位开挖. G04、G06 后钢筋绑扎 场内道路清理及换填 五老峰道路加宽及水沟回填 环水保施工.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 监理与总包分包一道共同审查资料. 对桥梁加固进行验收.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 桥梁验收发现小桥一端缺少一道钢筋板, 机位部分垫层不到位. 要求施工单位进行整改.							
安全生产或者文明施工情况:							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	李足贤 魏毅成						
填表人	李足贤			负责人	李足贤		

2021.03.09 21:11