

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2024.03.10	班次		天气	阴	气温	12℃-10
施工情况： 现场施工人员96人。挖机8台。渣土车7台。压路车1台。随车吊1台。装载机1台。 G02、G03 = 次灌浆清理 G15清理钢筋混土。 G11开挖基础。G04、G06钢筋解绑扎 王老峰道路改造加宽及水沟回填 场内道路清理及换填							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视场区施工与总巡查道路塌方位置。 环水保植树撤草料。 审查施工单位资料。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	共2人 魏树战						
填表人	华 凡 贤			负责人	华 凡 贤		