

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.3.12	班次		天气	雨	气温	15℃-9℃
施工情况： 现场施工人员 98人 挖机 8台 运土车 7台 压路车 1台 随车吊 1台 汽车吊 1台 装载机 1台。 G03、G02 二次灌浆清理 G15 清理钢筋混凝土。 G11 基础开挖 G04、G06 钢筋绑扎。 五老峰道路加宽及水沟回填 场内道路清理。 环水保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 升压站受电前验收、吊装前验收、外送 110kV 验收、专家验收。 审查资料、开验收总结会、并提出整改意见。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		