

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.3.13	班次		天气	小雨转晴	气温	22℃-13℃
施工情况： 现场施工人员116人。挖机8台。运土车7台。压路车1台。随车吊1台。 汽车吊1台。装载机1台。 C07模板钢筋调整。C02.C03二次灌浆清理。 C15清理钢筋混凝土。C04钢筋绑扎。 场内道路清理。环水保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视现场施工。检查C07钢筋。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： C07浇筑前检查发现模板与钢筋保护层不符合要求。 用石头垫模板。已现场要求立即整改。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		