

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.14	班次		天气	晴	气温	22℃-15℃
施工情况： 现场施工人员120人 挖机8台 运土车7台 压路车1台 随车吊1台 装载机1台。 C02、C03二次灌浆清理 C15清理钢筋混凝土。 C04钢筋绑扎 进场道路2km加宽 路面铺设。 集电线路 FJ11#-FJ10挖电缆沟 环水保施工 植树 挂钢网。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视风场区施工。环水保植树。挂钢网施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加协调会关于现场道路事宜。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		