

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.17	班次		天气	多云	气温	22℃-14℃
施工情况： 现场施工人员93人。挖机8台。运土车7台。压路车1台。随车吊1台。 汽车吊1台。装载机1台。 场内道路铺设石子。G05模板安装。 G07基础养护 王老峰道路加宽。场内道路清理及回填。 集电线路组塔。 环水保植树挂网。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视施工现场 旁站B11铁塔组立。 参加协调会议关于场内场外道路事宜。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故发生							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		