

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.20	班次		天气	小雨	气温	8-14℃
施工情况： 现场施工人数99人。挖机5台。运土车6台。压路车1台。随力土车1台。运输车1台。 GIS机位清理混凝土。进场道路2KM挡墙开挖。塔基处理。 集电线路挖电缆沟。B14-B6铁塔导线展放。 环水保植树枝网施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视施工区。进场挡墙基础开挖。集电线路电缆沟开挖。铁塔导线展放。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加吊装专家评审。当晚返回项目部。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		