

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.23	班次		天气	晴	气温	16℃~8℃
施工情况： 现场施工人员18人，挖机5台，运土车6台，压路车1台，随车吊1台，汽车吊1台，装载机1台。 C11基础垫层浇筑，G05风机机基出灰浇筑，场区道路水稳层浇筑。 集电线路FJ08-FJ09电缆沟开挖，B1#-B6#铁塔引线展放。 升压站消缺整改施工。 环水保植树挂网施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视施工，现场集电线路引线展放，电缆沟开挖，场区水稳层铺设，环水保植树挂网，旁站G05风机基础浇筑。 检查C11基础。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 检查C11基础发现基坑存在浮土，要求施工单位清理干净。 施工单位当日清理完成。							
安全生产或者文明施工情况： 现场无安全事故，正常施工。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		