

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.26	班次		天气	晴	气温	25℃-18℃
<p>施工情况：</p> <p>施工人员98人，运土车6辆，压路机1台，随车吊1台，气车1台，塔车1台 C06风机电基础拆模，C10风机电基础浇筑。 C15道路加宽，C02、C03道路基层清理。 C09风机电基础模板安装，道路拉毛层及C08、C05、C06养护。 挂土墙石切削，均内道路水稳铺设。 集电线路电缆沟开挖，铁塔导线展放。 环水保植树挂网施工。</p>							
停水		停电		对工程影响			
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p>监理人员巡视C06、C10、C15、C02、C03、C09施工，旁站C16基础浇筑施工。</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p> <p>无安全事故。</p>							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤		负责人	严足贤			