

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.03.27	班次		天气	晴	气温	22℃-9℃
施工情况： 出勤人员136人。挖机5台。运土车6台。压路车1台。随车吊1台。装载机1台。 铲车1台。 G10基础拆模。G09基础浇筑。G15道路加宽。 G02.G03灌浆前清理。G04楼板上墙。 道路水稳层及G08.G05.G06.G10养护。挡墙砌筑。 升压站运动对点。数据网厂家调试。 集电线路电缆沟开挖。 环水保植树。挂网。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视G10.G09.G15道路.G02.G03.G04.道路.基础养护。 电缆沟开挖。环水保施工。 旁站G09基础浇筑。并检查塌落度符合要求。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 村民因水源问题进行阻工。监理人员及时到现场了解情况。并协助建设单位调解。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		