

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.3.28	班次		天气	晴	气温	25℃-16℃
施工情况: 出勤人员136人挖机5台.运土车6台.压路车1台.随车吊1台.汽车吊1台.装载机1台. 铲车1台. G05火罩接基础接地. G07基础回填. G11基础回填检查. G04模板安装. 2公里道路挡墙砌筑. G15.G16.G17道路加宽. 道路中稳层及G08.G05.G06.G10.G09养护. 集电线路电缆沟开挖. 升压站远动对点.数据据网厂家调试.消缺施工. 环水保植树挂网施工.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查(试验、检测、验收): 监理人员巡视G05.G07.G11.G04.挡墙砌筑.道路中稳层及风 基础出养护施工.升压站消缺施工.环水保植树挂网施工.							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无安全事故.正常施工.							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		