

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.3.29	班次		天气	晴	气温	25℃-16℃
施工情况： 出勤人员 128人。挖机 5台。运土车 6台。压路车 1台。随车吊 1台。汽车吊 1台。 装载机 1台。铲车 1台。 C02、C03 灌注桩前清理。 C06、C08 基础接地。 C11 链轨轮安装完成二次浇筑。 C14 场坪及道路处理。 C15、C16、C17 道路加宽。 道路水稳层。风机基础盖护。 升压站数据网调试。消缺整改。 集电线路电杆逐杆可控。 环水保植树、挂网。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 C02、C03、C06、C08、C11、C14、C15、C16、C17 施工。对 C11 链轨轮安装进行检查。符合要求后进行二次浇筑。 召开监理例会详见会议纪要。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		