

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.3.30	班次		天气	阴	气温	25℃-19℃
施工情况: 出勤人员128人. 挖机5台. 运土车6台. 压路车1台. 随车吊1台. 1台车吊1台. 装载机1台. 自卸车1台. G02. G03 灌混凝土清理. G10 外接地焊接. G05 回填. G11 钢筋绑扎. 接地焊接. 集电线路中电缆沟开挖. 升压站消弧. 涉电网安全检查. 环水保植树. 挂网施工.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 参加涉网安全检查. 巡视风场区施工. 集电线路电缆沟开挖.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无安全事故.							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		