

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.04	班次		天气	多云	气温	17℃ - 16℃
施工情况： 现场施工队16人。挖机5台。运土车6台。压路机1台。随车吊1台。12吨吊1台。 装载机1台。 G05. G09 G09 = 次灌浆前清理。G11钢筋绑扎。 G04基坑临边防护。场内道路修整。五老峰道路修整。 主吊开始倒运进场。 升压站沟渠整改。 集电线路开挖电缆沟。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视道路修整。风机基础灌浆前清理。检查集电线路电缆沟深度。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 暂无安全事故。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		