

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.06	班次		天气	小雨	气温	17℃-13℃
施工情况： 现场施工人员86人。挖机5台。运土车6台。压路车1台。随车吊1台。汽车吊1台。装载机1台。 G15碎石处理。G11仓内钢筋绑扎。进场道路2公里加宽。 挡土墙砌筑。场内道路修整。 升压站消缺施工。 环水保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡查G15、G11风机基础施工。道路修整。挡墙施工。 与业主、总包一道测量堆场面积。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		