

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.09	班次		天气	阴	气温	19℃-11℃
施工情况： 施工人员 93 人，挖机 5 台，运土车 6 台，在路车 1 台，随车 1 台，汽车吊 1 台，装载机 1 台。 C15 模板安装。2 公里场区道路加宽。 场内道路修整。挡土墙砌筑。 升压站清缺。站前道路模板安装。 集电线路展线施工。 环水保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视 C15 风机模板安装、场区道路施工。 与业主、总包和专业分包共同对场道路巡查，存在大型车辆无法通过路段要求施工单位再进行修整拓宽。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		