

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.10	班次		天气	阴转雨	气温	20℃ - 14℃
施工情况： 现场施工115人 挖机5台，运土车6台，压路车1台，随车1台，汽车1台，装载机1台。 进场道路2公里加宽。挡墙砌筑施工。 C15模板安装 C02至C03道路修整。 集电线路B8#-B15#铁塔导线展放，C05至C05风机电缆沟开挖。 升压站进站道路浇筑完成。 环水保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视进场道路施工。挡墙砌筑。C15模板安装。集电线路展放。电缆沟开挖。环水保施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加专题会关于吊装事宜。 参加专题会关于堆场铺石渣事宜。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		