

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.16	班次		天气	阴转雨	气温	24℃-14
施工情况： 现场施工人员96人。挖机4台。运土车4台。压路车1台。洒水车1台。装载机1台。 进场道路边坡塌方处理。挡墙砌筑。 C02. C03道路处理。C03平台修整。 升压站接地施工。 环保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视现场塌方处理情况。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加启委会前专题会会议 签发联系单关于场内道路塌方安全事宜 签发联系单关于环保安全施工事宜。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		