

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.18	班次		天气	阴转雨	气温	9℃-22℃
施工情况: 施工人员96人. 挖机4台. 运土车4台. 压路机1台. 随车吊1台. 汽车吊1台. 装载机2台. 进场道路/铺设石子. 2KM道路上下边坡修整. 挡土墙砌筑. 集电线塔电缆沟回填. 电缆放线. 升压站浇筑. 升压站边坡绿化. 环水保施工.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 巡视场区道路施工. 挡墙砌筑. 电缆放线. 环水保施工.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无安全事故.							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		