

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.04.19	班次		天气		气温	
施工情况： 现场施工人员96人。挖机4台。运土车4台。随车吊1台。汽车吊1台。压路车1台。 装载机1台。 进场道路修整。挡墙砌筑。边坡塌方处理。 升压站护坡绿化 集电线路电缆铺设回填。 环水保挂网施工。 110kV线路电网公司验收。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视进场道路修整。挡墙砌筑。边坡塌方处理。电缆沟开挖。 环水保施工。110kV线路电网公司验收。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 到宜春供电公司参加户委会。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。正常施工。							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		