

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.27	班次		天气	阵雨	气温	27℃-21℃
施工情况： 现场施工人员86人。挖机3台。500t吊车1台。60t吊车1台。8t汽车吊1台。 随车吊1台。装载机2台。塔筒车1台。叶片车3台。300t汽车吊1台。 G04、G05风机基础回填。基础接地网焊接施工。 风机主机、叶片一个倒运至场区道路。 集电线路电缆沟回填。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视风场区风机基础大开挖。主机、叶片倒运施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		