

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.10	班次		天气	晴转雨	温度	23℃-30℃
<p>施工情况：                  现场施工人员73人。挖掘机2台。运土车1台。50t吊车1台。60t吊车1台。                  80t汽车吊1台。随车吊1台。装载机1台。塔筒车1台。叶片车3台。30t汽车吊1台。                  道路修整                  风机叶片位框 C03塔筒干器两级                  集电线C07-C08风机电缆沟回填。A2H电缆井砌筑。                  环保设施施工。</p>							
停水		停电		对工程影响			
<p>质量检查（试验、检测、验收）：                  监理单位巡风场及C03干器塔筒。叶片倒运。集电线施工。</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：                  召开监理例会。</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：                  无安全事故。</p>							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		